

> TRAVAUX RER CHAUSSEE DE WAVRE
GEN-WERKEN WEVERSESTEENWEG


31/01/2008

TABLE DES MATIERES *INHOUDSTAFEL*


- Le RER à Bruxelles
Het GEN in Brussel
- Planning et phasage
Planning en fasering
- Questions-réponses
Vragen en antwoorden

LE RER A BRUXELLES HET GEN IN BRUSSEL

- 2002: Permis d'urbanisme
Stedenbouwkundige vergunning
- 2004: Début des travaux
Begin werken
 - Aménagement plateformes ferroviaires
Bouw nieuwe spoorbeddingen
 - Renouvellement des ponts
(Rodin, Sceptre, Gerموir, Belliard,...)
Vernieuwing bruggen
(Rodin, Skepter, Mouterij, Belliard,...)
 - **Chaussée de Wavre**
Waversesteenweg



FONCTIONNEMENT INTERNE INTERNE WERKING




QUI CONTACTER ?
WIE CONTACTEREN?



Cellule Riverains
Cel buurtbewoners



02/ 525 22 12
info.projets@infrabel.be
info.projecten@infrabel.be




(Pont de l'avenue de Rodin – Brug Rodinlaan)



PHASAGE: SITUATION EXISTANTE FASERING : BESTAANDE SITUATIE


2 étapes:
2 stappen:

- 1ère démolition et construction (phases 1-3)
1ste afbraak en bouw (fasen 1-3)
- 2ème démolition et construction (phases 4-5)
2de afbraak en bouw (fasen 4-5)



PHASE 1 (février-mi 2008) FASE 1 (februari-midden 2008)


- Pose d'un pont provisoire
Plaatsing voorlopige brug
- Fouilles blindées
Beschoeide sleuven
- Déplacement des câbles
et conduites côté gare
d'Etterbeek
*Verplaatsing kabels en
leidingen kant station
Etterbeek*



PHASE 2 (mi-fin 2008) FASE 2 (midden-eind 2008)

→ Démolition et
construction 1ère partie
*Afbraak en bouw 1ste
deel*


→ Poutres en U
U-Bakken




PHASE 3 (fin 2008-septembre 2009)

FASE 3 (eind 2008-september 2009)

- Déplacement câbles et conduites côté gare Etterbeek
Verplaatsing kabels en leidingen kant Etterbeek
- Dépose pont provisoire
Verwijderen voorlopige brug
- Déplacement câbles et conduites côté gare Luxembourg
Verplaatsing kabels en leidingen kant Luxembourg




→ Démolition et
construction 2ème partie
*Afbraak en bouw 2de
deel*




PHASE 5 FASE 5

- Déplacement câbles et conduites côté gare Luxembourg
- Verplaatsing kabels en leidingen kant Luxemburg station*




SITUATION FINALE UITEINDELIJKE SITUATIE



CIRCULATION

Phase A : de mi-février 2008 à décembre 2008

- Bus STIB et autocars scolaires uniquement
- Tous les véhicules
- Circulation locale



ETATS DES LIEUX PLAATSBESCHRIJVINGEN

- Par un **expert indépendant**: sprl Tensen et Huon
*Door een **onafhankelijke expert***
- Un **rapport exhaustif** des lieux, signé par le propriétaire et l'expert
***Volledige beschrijving** van de plaats, ondertekend door eigenaar en expert*
- Un rapport **avant** les travaux
*Een beschrijving **vóór** de werken*
- Un rapport **après** les travaux
*Een beschrijving **na** de werken*

QUESTIONS VRAGEN